

**Informacje o stanie realizacji zadań na 2016 rok ujętych
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno
na lata 2016 - 2020**

Zestawienie zadań zaplanowanych do wykonania w 2016 roku	Uwagi o stanie realizacji
Budowa przyłącza wody na kol. Dolina	Zrealizowano.
Budowa sieci wod-kan z przyłączami do nowopowstałych działek budowlanych przy ul. Chomętowskiej (za Elpomem)	Wykonano projekt dokumentacji.
Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie	W trakcie realizacji. Dokończenie zadania w 2017 roku.
Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic Kolejowa-Kaliska	Zrealizowano.
Przebudowa drogi gminnej Jaźwiny - Sówka	Zadanie będzie realizowane po podpisaniu porozumienia z Nadleśnictwem Głusko.
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Dominikowie i Święciechowie (od ANR)	Zadanie zrealizowane tylko w Święciechowie.
Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej i część ulicy Łąkowej w Drawnie	Wykonano przebudowy tylko ul. Leśnej.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowanie nadbrzeża	Złożono wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego zadania.
Utworzenie parku miejskiego w Drawnie za boiskiem sportowym wraz z oświetleniem, małą architekturą i elementami sprawnościowymi	Zadanie zostało przeniesione na następny rok.
Zabezpieczenie ruin Zamku Wedłów	Zrealizowano.
Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Energetyków	W trakcie realizacji.
Remont budynku remizy OSP w Brzezinach	Nie zrealizowano.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Czesław Paszkiewicz