

**Informacje o stanie realizacji zadań na 2017 rok i później ujętych  
 w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno  
 na lata 2016 – 2020**

<b>Zestawienie zadań zaplanowanych do wykonania w 2017 roku i później</b>	<b>Uwagi o stanie realizacji</b>
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Polnej</b>	Investor KZUH Drawno. Złożono w 2017r., wniosek o dofinansowanie . Wykonano dokumentację projektową.
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Wczasowej w Drawnie</b>	Złożono wniosek o dofinansowanie, inwestor KZUH. Wykonano dokumentację projektową w kwocie 24 108 zł.
<b>Budowa sieci wod-kan z przyłączami do nowopowstałych działek budowlanych przy ul. Chomętowskiej (za Elpomem)</b>	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 11 316 zł.
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Dominikowie wraz z oczyszczalnią ścieków</b>	Realizacja w ramach wykonanej koncepcji programowo przestrzennej w kolejnych latach.
<b>Przebudowa nawierzchni ulic w Drawnie: Saperów, Piaskowa, Potokowa i Zdrojowa</b>	Zlecono wykonanie projektu oświetlenia dróg- realizacja całości w 2018 i 2019 r. po otrzymaniu dofinansowania-nabór wniosków I kw 2018r.
<b>Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Drawnie przed Spichlerzem</b>	Przygotowania do wykonania koncepcji zagospodarowania terenu. Współpraca z LOT.
<b>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Drawno-Zdanów</b>	Zlecono wykonanie dokumentacji w ramach procedury ZRiD umowa 97 170zł w 2018 r.
<b>Przebudowa ulicy Poprzecznej wraz z parkingiem</b>	Zakwalifikowany wniosek o dofinansowanie w 2018 r- 375 000 zł w 2017 r wykonano dokumentację – 15 000 zł.
<b>Przebudowa drogi gminnej Jażwiny-Sówka</b>	Dokumentacja projektowa 67 650 zł w 2017 r. Realizacja w porozumieniu z Nadleśnictwem Głosko 5 % kosztów inwestycji-wkład własny.
<b>Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Dominikowie i Świąciechowie (od ANR)</b>	Odmowa ANR na przekazanie drogi w Dominikowie. Świąciechów zrealizowano w 2016r - 202 950 zł. Realizacja po przejęciu gruntów – dróg od ANR w Kiełpinie i Podegrodziu -w trakcie porozumienia.
<b>Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej i części ulicy Łąkowej w Drawnie</b>	Ul. Leśna – wykonano w 2016r. 430 907,66 zł. Ul. Łąkowa zakwalifikowany wniosek w 2018r. do dofinansowania przez LGD z PROW.
<b>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Świąciechowie (naprzeciw kościoła)</b>	Przygotowanie dokumentacji do naboru wniosków o dofinansowanie z PROW w 2018r.
<b>Przebudowa nawierzchni ulicy Stacja Kolejowa w Drawnie wraz z chodnikami</b>	Planowana przebudowa w latach 2019-2020.
<b>Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej – ul. Słoneczna</b>	Planowana przebudowa w latach 2019-2020.
<b>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Sieniawy</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej w 2017 r – 9 840 zł.
<b>Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Choszczeńskiej w Drawnie</b>	Planowana realizacja w latach 2019-2020.