

dnia 04-03-2019 r.

Gmina Drawno
ul. Kościelna 3
73-220 Drawno

Zapytanie do przetargu: Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Świąciechowie

1. Odcinek drogi tłuczniowej w przedmiarze jest tylko wykonany z kruszywa łamanego gr. 15 cm, a w projekcie wykonany z warstwy odsączającej z betonu $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm i kruszywa łamanego gr. 15 cm.
Jaka powinna być rzeczywista podbudowa ?
2. W projekcie wspomina się o frezowaniu nawierzchni asfaltowej, a nie opisuje się gdzie ma być to frezowanie na jaką głębokość i na jakiej powierzchni.
3. W projekcie wspomina się o rozbiórce nawierzchni jezdni z brukowca, a nie podaje się powierzchni rozbieranej jezdni.
4. Czy powierzchnia rozebranej jezdni z brukowca będzie otworzona nową podbudowa jeżeli tak to jaką bo w projekcie tego nie ma.
5. W projekcie w robotach asfaltowych w opisie i na przekroju konstrukcja jezdni jest
 - a.) gr 4 cm masa ścierna
 - b.) gr 4 cm masa wiążącanatomiast w przekrojach poprzecznych grubość masy wiążącej jest większa i grubość masy ścierniej jest większa.
Brak jest tabeli wykonania robót masą asfaltową.
6. W projekcie w części opisowej wspomina się wykonanie nasypów, a nie podaje się wielkości nasypów. Proszę o podanie wielkości nasypów w m³.
7. W projekcie w części opisowej podaje się wykonanie humusowania z obsianiem, a nie podaje się powierzchni.